



Aan de bewoner(s) van dit pand

Ons kenmerk : 41250

Onderwerp : Nieuwsbrief brede school
Ameide - november 2018

Datum : 5 november 2018

NIEUWSBRIEF

Afgelopen juli hebben wij u door middel van een nieuwsbrief geïnformeerd over de nieuwbouw van de brede school Ameide. De eerste resultaten van de werkzaamheden zijn ondertussen niet te missen. Met deze nieuwsbrief kijken we even terug en ook enkele maanden vooruit zodat u goed op de hoogte blijft van de huidige en toekomstige werkzaamheden!

Terugblik

In de laatste week van augustus is de vergunning zonder enig bezwaar onherroepelijk geworden. Daarmee hebt u laten blijken de nieuwe brede school belangrijk te vinden en voldoende vertrouwen te hebben in het plan. Alle direct betrokken partijen waarderen dit enorm en zien het als mooie steun in de rug. Hartelijk dank daarvoor! Daarnaast is de afgelopen maanden gestart met de wijziging van het bestemmingsplan. U kunt voor nadere informatie de website van de gemeente raadplegen.

Terug naar de bouw. Reeds voor de vakantie is het nodige grondwerk verricht. Hierdoor kon het heikwerk op 27 augustus starten. Daarna zijn binnen enkele dagen de palen geslagen en de fundering gestort. De contouren van het gebouw waren dan ook snel zichtbaar.



Op 5 september is de start van de bouw feestelijk gevierd. In 't Spant hield wethouder Arie Donker een toespraak en kregen leerlingen van de scholen en kinderen van het kinderdagverblijf letterlijk en figuurlijk de kans om een 'handje' te helpen bij de bouw. De funderingskisten - die een paar dagen later in de bouw zijn gebruikt - werden van handafdrukken en mooie schilderijen voorzien. Na het gereed komen van de funderingen en de installatie in de kruipruimte volgde de vloer van de begane grond en werden de dragende buitenwanden en de staalconstructie geplaatst. Recent zijn ook de zogenaamde houtskeletwanden in de gevel van de begane grond geplaatst. De verdiepingsvloeren en de opbouw van de gevels op de verdieping zullen spoedig volgen.



Medio oktober hebben leerlingen van de bovenbouw van basisschool de Kandelaar aannemersbedrijf P. van Leeuwen bezocht. De kinderen leerden over het bouwproces van werkvoorbereiding tot uitvoering. Ook werden de handen uit de mouwen gestoken en is onder begeleiding van de professionals aan de slag gegaan met timmeren en metselen. Binnenkort volgt waarschijnlijk ook de andere basisschool!

Vooruitblik

Wanneer de bouw volgens planning blijft verlopen, zullen we eind november het hoogste punt bereiken. Het hoogste punt is een mijlpaal in de bouw, dit is dan ook het moment om het personeel op de bouwplaats in het zonnetje te zetten. Zonder hun inzet, zeker nu het wat kouder en natter wordt, komt het mooie project niet van de grond. Leuk om te weten is dat diverse medewerkers uit Ameide komen en een nieuwe school voor hun eigen kinderen aan het bouwen zijn.

In de aankomende weken starten we ook met het metselwerk en plaatsen we grote installatiecomponenten. Eind december zullen we met het smeren van dekvloeren de afbouwfase starten. De eerste binnenwanden worden in januari geplaatst. Begin februari zal het metselwerk gereed zijn en kunnen we de steiger weghalen.

Aan de buitenkant van het gebouw zal dan niet veel meer veranderen. De afbouw en het installatiewerk vindt vooral binnen plaats. We verwachten nog steeds dat de oplevering in juni 2019 zal zijn. De eerste schooldag op maandag 2 september kan dan in het splinternieuwe gebouw plaatsvinden.

Overlast

Uiteraard proberen wij ook in de aankomende maanden de overlast zoveel mogelijk te beperken. Mocht u ondanks deze afspraken en getroffen maatregelen overlast ervaren dan kunt u zich altijd melden bij aannemer Van Leeuwen op telefoonnummer 0183 35 23 32, bij de gemeente Zederik op telefoonnummer 0183 35 65 00 of via het contactformulier op de website van de gemeente: www.zederik.nl.



Zelf benieuwd naar de vordering?

De bouwwerkzaamheden kunt u uiteraard ook met eigen ogen gaan bekijken. Vanwege de veiligheid uiteraard vanaf de stoepen rondom de bouwplaats. Deze bevindt zich op de hoek van de Liesveldweg en de Doelakkerweg.

Zowel de aannemer, gemeente als de gebruikers zien uit naar een vlot en soepel vervolg van de bouw en blijven u in de aankomende maanden informeren.